



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Obra:	OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMBIENTAÇÃO DA RECEPÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO AUGUSTO SEVERO – PAX, LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, Nº 1.560 - ZONA RURAL, MACAÍBA - RN, 59280-000.	CONTRATO Nº 14/2026	Nº 102/2026 - SIN				Data:	03/06/2026	Empresa: SALES ENGENHARIA 22 875 719 0001 09				
			26/02/2026 a 31/05/2026										
BOLETIM DA ^a MEDIÇÃO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				PERCENTUAL		VALORES				
			PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNIT.	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,30	0,30	0,70	30,00%	30,00%	15.559,37	R\$ 15.559,37	R\$ 4.667,81	R\$ 4.667,81	R\$ 10.891,56
1.2	REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2025	UN	1,00	1,00	1,00		100,00%	100,00%	264,85	R\$ 264,85	R\$ 264,85	R\$ 264,85	R\$ -
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	6,00	6,00		100,00%	100,00%	456,92	R\$ 2.741,52	R\$ 2.741,52	R\$ 2.741,52	R\$ -
1.4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	50,00	50,00	50,00		100,00%	100,00%	4,30	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ -
1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO	M2	13,50	13,50	13,50		100,00%	100,00%	19,74	R\$ 266,49	R\$ 266,49	R\$ 266,49	R\$ -
1.6	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	1,89	1,89	1,89		100,00%	100,00%	19,60	R\$ 37,04	R\$ 37,04	R\$ 37,04	R\$ -
1.7	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA	UT	192,38	192,38	192,38		100,00%	100,00%	20,58	R\$ 3.959,18	R\$ 3.959,18	R\$ 3.959,18	R\$ -
1.8	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	39,60	39,60	39,60		100,00%	100,00%	107,94	R\$ 4.274,42	R\$ 4.274,42	R\$ 4.274,42	R\$ -
2	ESTRUTURA		1,00										
2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COMCONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.058,06	1.058,06	1.058,06		100,00%	100,00%	13,77	R\$ 14.569,49	R\$ 14.569,49	R\$ 14.569,49	R\$ -
2.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.058,06	317,42	317,42	740,64	30,00%	30,00%	15,56	R\$ 16.463,41	R\$ 4.939,02	R\$ 4.939,02	R\$ 11.524,39
2.3	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20M	M2	96,19	70,00	70,00	26,19	72,77%	72,77%	254,52	R\$ 24.482,28	R\$ 17.816,40	R\$ 17.816,40	R\$ 6.665,88
3	PAREDES E PAINÉIS		1,00										
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,89	1,89	1,89		100,00%	100,00%	90,64	R\$ 171,31	R\$ 171,31	R\$ 171,31	R\$ -
3.2	REVESTIMENTO COM PLACA MDF BP DUAL SYNCRO SAVANA 02 FACES 2.750 X1.850 X 25MM GUARARAPES - 25 MM	M2	11,50			11,50			337,98	R\$ 3.886,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.886,77
3.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNOCOM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	18,00	18,00	18,00		100,00%	100,00%	186,56	R\$ 3.358,08	R\$ 3.358,08	R\$ 3.358,08	R\$ -
3.4	REVESTIMENTO COM PLACA MDF BETTON MATT	M2	18,00			18,00			172,10	R\$ 3.097,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.097,80
3.5	LOGOTIPO EM LETRA-CAIXA DE ACRÍLICO 10MM NA COR ORANGE 021 C (COD.RGB: 253,76,0/ C 0, M 75, Y 100, K 0) E LETRA-CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA COM ILUMINAÇÃO REBATIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00			1,00			3.297,63	R\$ 3.297,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.297,63
3.6	ASSINATURA EM LETRA-CAIXA DE ACRÍLICO 10MM NA COR AZUL MARINHO 655C (COD. RGB 0,29,79, C 100 M 75 Y0, K61). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00			1,00			2.341,51	R\$ 2.341,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.341,51
4	ESQUADRIAS		1,00										
4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	28,42			28,42			491,23	R\$ 13.960,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.960,76
4.2	VIDRO TEMPERADO 10MM, FUMÊ, TIPO PIVOTANTE, COM FERRAGENS - REV01_10/2021	M2	13,20			13,20			929,73	R\$ 12.272,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.272,44
4.3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR. INC_11/2021	M²	23,10			23,10			689,21	R\$ 15.920,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.920,75
4.4	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	10,00			10,00			866,00	R\$ 8.660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.660,00
4.5	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMAFOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	12,00			12,00			233,33	R\$ 2.799,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.799,96
4.6	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO, CROMADO, DA BRUMET, REF.2954 OU SIMILAR	UN	10,00			10,00			148,49	R\$ 1.484,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.484,90



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Obra:	OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMBIENTAÇÃO DA RECEPÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO AUGUSTO SEVERO – PAX, LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, Nº 1.560 - ZONA RURAL, MACAÍBA - RN, 59280-000.	CONTRATO Nº 14/2026	Nº 102/2026 - SIN		Data:	03/06/2026	Empresa: SALES ENGENHARIA 22 875 719 0001 09						
			26/02/2026 a 31/05/2026										
BOLETIM DA ^a MEDIÇÃO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				PERCENTUAL		VALORES				
			PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNIT.	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
4.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	7,07			7,07			308,89	R\$ 2.183,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.183,85
5	COBERTURA		1,00										
5.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	96,19			96,19			192,30	R\$ 18.497,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.497,34
5.2	FORRO VERTICAL TIPO "BAFFLE" EM ALUZINC, ESPESSURA MÍN.= 0,4 MM, COMPINTURA POLIÉSTER NA COR BRANCA, LISO, H= 200 MM, ESPAÇAMENTO= 350MM	M²	96,19			96,19			547,40	R\$ 52.654,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.654,41
6	REVESTIMENTO		1,00										
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETOINTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,78	3,78	3,78		100,00%	100,00%	4,25	R\$ 16,07	R\$ 16,07	R\$ 16,07	R\$ -
6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADAMANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M²E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3,78	3,78	3,78		100,00%	100,00%	33,86	R\$ 127,99	R\$ 127,99	R\$ 127,99	R\$ -
7	PAVIMENTAÇÃO		1,00										
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPAROMANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	13,50	13,50	13,50		100,00%	100,00%	42,94	R\$ 579,69	R\$ 579,69	R\$ 579,69	R\$ -
7.2	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	13,50	13,50	13,50		100,00%	100,00%	451,24	R\$ 6.091,74	R\$ 6.091,74	R\$ 6.091,74	R\$ -
7.3	PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	M	5,90			5,90			155,90	R\$ 919,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 919,81
7.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	M	1,90			1,90			168,50	R\$ 320,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,15
7.5	POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE	M2	96,19			96,19			65,68	R\$ 6.317,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.317,76
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00										
8.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00			4,00			29,54	R\$ 118,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,16
8.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00			6,00			44,88	R\$ 269,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,28
8.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00			3,00			65,60	R\$ 196,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,80
8.4	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00			3,00			35,97	R\$ 107,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,91
8.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00			3,00			30,93	R\$ 92,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,79
8.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00			3,00			47,60	R\$ 142,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,80
8.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			2,00			34,96	R\$ 69,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,92
8.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			2,00			55,75	R\$ 111,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,50
8.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			2,00			47,39	R\$ 94,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,78
8.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			2,00			45,43	R\$ 90,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,86
8.11	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COMELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	10,00			10,00			305,11	R\$ 3.051,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.051,10



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Obra:	OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMBIENTAÇÃO DA RECEPÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO AUGUSTO SEVERO – PAX, LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, Nº 1.560 - ZONA RURAL, MACAÍBA - RN, 59280-000.	CONTRATO Nº 14/2026	Nº 102/2026 - SIN				Data:	03/06/2026	Empresa: SALES ENGENHARIA 22 875 719 0001 09								
			26/02/2026 a 31/05/2026														
BOLETIM DA ^a MEDIÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				PERCENTUAL		VALORES								
			PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNIT.	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO				
8.12	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	UN	1,00			1,00			23,47	R\$	23,47	R\$	-	R\$	-	R\$	23,47
8.13	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	10,00			10,00			335,50	R\$	3.355,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.355,00
8.14	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W	UN	17,00			17,00			781,05	R\$	13.277,85	R\$	-	R\$	-	R\$	13.277,85
8.15	PERFIL EM ALUMINIO DE SOBREPOR 50MM COM FITA LED 40W/M E FONTE	M	33,47			33,47			401,62	R\$	13.442,22	R\$	-	R\$	-	R\$	13.442,22
8.16	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00			2,00			2.675,74	R\$	5.351,48	R\$	-	R\$	-	R\$	5.351,48
8.17	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COMELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	2,00			2,00			300,86	R\$	601,72	R\$	-	R\$	-	R\$	601,72
8.18	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	30,00	30,00	30,00		100,00%	100,00%	8,63	R\$	258,90	R\$	258,90	R\$	258,90	R\$	-
8.19	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DEINSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	30,00	30,00	30,00		100,00%	100,00%	14,31	R\$	429,30	R\$	429,30	R\$	429,30	R\$	-
8.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	30,00	30,00		100,00%	100,00%	8,58	R\$	257,40	R\$	257,40	R\$	257,40	R\$	-
8.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00			30,00			16,99	R\$	509,70	R\$	-	R\$	-	R\$	509,70
8.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00			10,00			9,29	R\$	92,90	R\$	-	R\$	-	R\$	92,90
8.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00			30,00			18,94	R\$	568,20	R\$	-	R\$	-	R\$	568,20
8.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00			10,00			11,59	R\$	115,90	R\$	-	R\$	-	R\$	115,90
8.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00			30,00			20,12	R\$	603,60	R\$	-	R\$	-	R\$	603,60
8.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00			100,00			5,22	R\$	522,00	R\$	-	R\$	-	R\$	522,00
8.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00			100,00			7,70	R\$	770,00	R\$	-	R\$	-	R\$	770,00
8.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00			20,00			27,40	R\$	548,00	R\$	-	R\$	-	R\$	548,00
8.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARAREDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00			20,00			30,20	R\$	604,00	R\$	-	R\$	-	R\$	604,00
8.30	UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME	UN	1,00			1,00			2.300,30	R\$	2.300,30	R\$	-	R\$	-	R\$	2.300,30
8.31	@ CÂMERA IP FIXA COM INFRAVERMELHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO + FRETE MACAÍBA	UN	2,00			2,00			222,20	R\$	444,40	R\$	-	R\$	-	R\$	444,40
8.32	@ CÂMERA IP MÓVEL COM INFRAVERMELHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO + FRETE PARA MACAÍBA	UN	2,00			2,00			1.643,32	R\$	3.286,64	R\$	-	R\$	-	R\$	3.286,64



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Obra:	OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMBIENTAÇÃO DA RECEPÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO AUGUSTO SEVERO – PAX, LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, Nº 1.560 - ZONA RURAL, MACAÍBA - RN, 59280-000.	CONTRATO Nº 14/2026	Nº 102/2026 - SIN	Data:	03/06/2026	Empresa: SALES ENGENHARIA 22 875 719 0001 09
			26/02/2026 a 31/05/2026			

BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				PERCENTUAL		VALORES				
			PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	NO PERÍODO	ACUMULADO	UNIT.	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
8.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00			1,00			1.593,49	R\$ 1.593,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.593,49
8.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	UN	1,00			1,00			1.267,01	R\$ 1.267,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,01
8.35	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00			1,00			1.168,26	R\$ 1.168,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168,26
8.36	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	30,00			30,00			7,88	R\$ 236,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,40
8.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01	UN	2,00			2,00			32,78	R\$ 65,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,56
8.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02	UN	2,00			2,00			40,68	R\$ 81,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,36
9	PINTURA		1,00										
9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	19,89			19,89			3,47	R\$ 69,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,02
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	19,89			19,89			26,25	R\$ 522,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,11
9.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	19,89			19,89			11,87	R\$ 236,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,09
9.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	96,19			96,19			4,42	R\$ 425,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 425,16
9.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	96,19			96,19			30,10	R\$ 2.895,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.895,32
9.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	96,19			96,19			14,23	R\$ 1.368,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.368,78
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,00										
10.1	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPAGALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M, PADRÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	UN	1,00			1,00			6.148,31	R\$ 6.148,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.148,31
10.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	50,00			50,00			4,30	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,00
10.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,00			20,00			9,09	R\$ 181,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,80
10.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	200,00			200,00			1,65	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,00
10.5	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	M²	295,00			295,00			4,04	R\$ 1.191,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.191,80
TOTAL										R\$ 311.498,00	R\$ 65.041,58	R\$ 65.041,58	R\$ 246.456,42

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO (R\$)	R\$ 65.041,58
VALOR PERCENTUAL DA 1ª MEDIÇÃO (%)	20,88%
VALOR GLOBAL DA OBRA/SERVIÇO (R\$)	R\$ 311.498,00
VALOR FATURADO ACUMULADO (R\$)	R\$ 65.041,58
VALOR PERCENTUAL FATURADO ACUMULADO (%)	20,88%
SALDO DO CONTRATO (R\$)	R\$ 246.456,42



Documento assinado digitalmente
VICTOR HUGO GOMES E SOUZA BRAZ
Data: 15/06/2026 11:57:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Victor Hugo Gomes e Souza Braz
Eng. Fiscal - SIN/RN
Mat.: 206.541-0



Documento assinado digitalmente
DYEGO VICTOR DE MEDEIROS LOPES
Data: 12/06/2026 13:32:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dyêgo Victor de Medeiros Lopes
Coord. de Obras e Serviços - SIN/RN
Mat.: 246.471-3